

MUNKA - ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

„A Modern Városok Program” keretében megvalósuló „Pangea Ökocentrum” (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Engedélyezési Tervdokumentációjához

Az építési munkahelyen és az építési folyamatok során vállalkozó által megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet betartása a vállalkozóra nézve kötelező.

Az alvállalkozókkal való kapcsolattartás a vállalkozó illetve koordinátor feladata a munkavédelmi oktatás és annak betartása, különös tekintettel a kivitelezési munkaterület kialakítására.

Az építésvezetőnek el kell készíteni az építkezés organizációs tervét.

Az organizációs terv tartalmazza:

- A munkaterület átadásánál az üzemeltető, beruházó kivitelező által egyeztetett építési terület határait, különös tekintettel az üzemvitel biztosítására.
- Az ideiglenes közműcsatlakozások, energiavételi lehetőségek biztosítására, víz, villany stb.
- Az építkezés helyének bekerítése, bejáratok helyeinek kijelölés.
- A belső útvonalak, anyagtárolók, hulladék, veszélyes hulladéktárolók kijelölése.
- Felvonulási konténer kijelölése, raktár és szociális helyek közmű megtáplálása. Külön megjelölve az ivó és ipari víz, WC telepítésének kijelölését.
- Elsősegélynyújtó hely, személyi feltételek biztosítása, a létszámtól függően.
- Alkalmazott emelő berendezések, gépek kijelölése.
- Tűzoltó készülékek telepítése, tűzszakasztól függően.
- Térvilágítás telepítésének kijelölése, ha szükséges.
- Forgalomterelési terv készítése, biztonsági jelek, táblák kihelyezése.
- Hírközlés biztosítás feltételeinek megteremtése.

A tervdokumentációt figyelembe véve a veszélyforrások felmérése:

- Fizikai eredetű veszélyek: por, füst, gőz, gázkárosító hatása.
- Biológiai veszélyek: gombák, vírusok, baktériumok esetleges veszélyei.
- Időjárás által okozott veszélyek: eső, hideg időjárás, tűző naphatás.

Munkanemek előfordulása:

- fal, pillér és födém szerkezetek építése
- kőműves, szakipari, szerelőipari munkák
- lakatos szerkezetek gyártása, szerelése
- belsőépítészeti munkák
- épületgépészeti munkák
- épületvillamossági munkák
- közműépítési munkák

Munkavégzésnél használt veszélyes anyagok:

- cement, mész, habarcs, festék, lakkok, hígítók, ragasztók.

Az elvégzendő munkához a munkáltatónak a védőfelszereléseket biztosítani kell.

- védősisak
- a munkafázisok egyéni védőfelszereléseit, különös tekintettel a hegesztésre.

A védőfelszerelések használatát a munkáltatónak ellenőrizni kell.

Az építés nagyságának, választott kivitelezőnek felkészültségének megfelelően kell a vonatkozó előírásokat betartani.

Nyíregyháza, 2016. december hó



Gáva Attila
Építész
Vezető tervező