

Emlékeztető

Készült: Az EON Nyíregyházi irodájában 2017.06.01-én történt megbeszélésről.

Tárgy: Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. kerékpárút építése miatt elektromos hálózatok kiváltása.

Jelen vannak:

EON részéről: Miklós Zsolt, Zima Sándor
Polgármesteri Hivatal részéről: Pató István, Gál István
Közműterv Kft. részéről: Major Ferenc
Vezérszál Kft. részéről: Angyal András

A Polgármesteri Hivatal (beruházó), Közműterv Kft., Vezérszál Kft. (tervezők) képviselői a tárgyi munkával kapcsolatban megkeresték az EON képviselőit az elektromos hálózatok kiváltásának pontosítására.

A Sóstóhegyi úton a tervezett kerékpárút alá kerül 2db. 0,4 kV-os földkábel, illetve az erről leágazó lakossági bekötéseket biztosító csatlakozó kábelek induló szakasza és az elágazó elemek. Az EON korábbi levelében kérte ezen kábelek kerékpárút alóli kiváltását.

A meglévő kábelek kiváltásával kapcsolatban a bemutatott helyszínrajz alapján a tervezők az alábbiakat közlik:

A meglévő kábelek nyomvonala (a kerékpárút alatt) nem egyenes. Több nyomvonal törés található benne, valamint a nyomvonal nem párhuzamos a tervezett kerékpárúttal.

A kábelek kiváltása az tervezett kerékpárút és a meglévő út közé nem lehetséges, mivel ott nincs elég hely, vagyis a kábelek nem férnek el. A tervezett kerékpárút és a meglévő telekhatár között gyengeáramú (Telekom, KTV) kábelek haladnak, így az EON kábelek ott sem férnek el.

Adódik a lehetőség, hogy a kábelek kiváltása a meglévő út másik oldalán történjen. Ebben az esetben az új nyomvonal a kiváltás teljes szakaszában magánterületen haladna. A telekhatár és a meglévő közvilágítási oszlopok nyomvonala gyakorlatilag egybeesik.

A leírtak alapján megállapítható, hogy a kiváltás kerékpárúton kívül nem lehetséges úgy, hogy a nyomvonal közterületen haladjon.

A meglévő kábelek kiváltásával kapcsolatban az alábbi megállapodás született.


A kábeleket ki kell váltani. Az új nyomvonal marad a kerékpárút alatt. Annak nyomvonala haladjon párhuzamosan a kerékpárút telekhatár felőli szélével, attól min. 0,5 m távolságra. A kiváltás határai: A meglévő és kiváltandó E284 sz. kábelszekrénytől É-i irányba indulva a 30443/7 hrsz.-ú ingatlan É-i határáig. Itt a meglévő EON nyomvonal már 0,5 m-nál távolabb van a kerékpárút szélétől. A kiváltás hossza: kb. 270 m.

A csatlakozó kábeleket át kell kötni az új kábelekre. A csatlakozó kábelek meghúzása, hogy beérjen az új gerinckábelekhöz, nem lehetséges. Ilyen esetben a csatlakozó kábelt összekötővel meg kell toldani és így rákötni az újonnan létesülő kábelre.

A kiváltási terveket ennek megfelelően kell elkészíteni.

Az emlékeztetőt összeállította: Angyal András (Vezérszál Kft.)

VEZÉRSZÁL KFT.
4400 Nyíregyháza,
Ér utca 3. /77.


Angyal András

tervező, EN-VI 15-0403

**E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Készült: Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Nyíregyháza hivatalos helyiségében,
2017.07.06. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Nyíregyháza részéről: Hrotkó, Klára
Vezérszál Mérnöki Fővállalkozó Kft. részéről: Angyal András,

Tárgy: **Nyíregyháza, Sóstóhegyi úton gyalog-és kerékpárút kialakítása miatt elektromos kiváltások**

Az Áramhálózati Üzem Nyíregyháza dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os; 22 kV-os földkábel(ek)et érint.
1 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjövahagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -nek.


Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Zima Sándor, Cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 53., Tel.: +36 30 378 2944, Fax.: +36 42 420627, E-mail:

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Nyíregyháza felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemen kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejáta után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Tervszám: VS-105


.....
aláírás

Angyal András

Vezérszál Mérnöki Fővállalkozó Kft.


.....
aláírás

Hrotkó, Klára

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Nyíregyháza

E.ON Tiszántúli Áramhálózat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10.2



Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
 Passzív hálózatok ágazat
 Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Ügyiratszám: 423315-68797408-1/2017
 Egyeztetés kelte: 2017.07.13
 1 évig érvényes!

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: VS-105
 Tárgy jellege: ELEKTROMOS
 Tárgy helyszíne:

Tárgy: Nyíregyháza, Sóstóhegyi út gyalog és kerékpár út építése miatt elektromos kiváltások és közvilágítás létesítése

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti nem érinti

körzet hálózatát: érinti nem érinti

gerinc hálózatát: érinti nem érinti

zárt célú hálózatát: érinti nem érinti

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához forduljon az Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-kelet szervezethez (Cím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1.; levélcím: 4047 Debrecen). A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: 2017.07.13

ELŐTTJELEZ

MAGYAR TELEKOM NYRT.
 HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ÉS
 SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
 KÖZMŰEGYEZTETÉS
 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

Vida Imre
 a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

VEZÉRSZÁL KFT.

Angyal András +36209769657

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.
 Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály

Ügyfélfogadás: www.telekom.hu/static-fa/sw/file/Kozmuegyeztetok_elerhetosege_2017.pdf

Cégnév: Vezérszál Kft.
Számlázási cím:
4400 Nyíregyháza, Ér utca 3. 1/7.
Adószám: -
Bankszámlaszám: -
E-mail cím: -

Iktatószám: 6179/2017.
Ügyintéző: Mezei Gábor
Tel.: 70/935 7120
E-mail: gabor.mezei@digi.co.hu
Egyeztetés kelte: 2017. július 3.

Tárgy: Nyíregyháza, Sóstóhegyi úton gyalog-kerékpárút kialakítása miatt gyalogátkelő megvilágítása elektromos hálózat kiváltása

Tárgy helyszíne: Nyíregyháza

Tárgy jellege: elektromos

Beruházó: -

Kivitelező: -

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT


Tisztelt Címzett!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-667975, a továbbiakban: a „DIGI”) képviseletében eljárva az alábbiakról tájékoztatjuk.

A fent megjelölt tárgyban társaságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény a

DIGI tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM ÉRINTI.

1. A jelen nyilatkozat érvényessége annak keltétől számított egy naptári év. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újraegyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti.
2. A jelen közműegyeztetési nyilatkozatunk átvételét a közműegyeztetéssel érintett ügyfelünk elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési nyilatkozat másolatát és az egyeztetett tervet a DIGI archiválja.


DIGI közműegyeztetés során eljáró munkatársa

DIGI KFT
Távközlési és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.
22.

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: Az Invitech Megoldások Zrt. hivatalos helyiségében.
(6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10)

Dátum: 2017.06.30

Tárgy: Nyíregyháza, Sóstóhegyi úton gyalog- és kerékpárút kialakítása miatt elektromos kiváltások és közvilágítás létesítése (Tervszám: VS-105).

Egyeztetést kérő: Vezérszál Kft.
4400 Nyíregyháza, Ér u. 3. 1/7.

Egyeztetésre bemutatott dokumentáció: 1 db tervdokumentáció

Területileg illetékes közműtulajdonos: Invitech Megoldások Zrt.,
6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10.

A kérelmező által bemutatott tervdokumentációt áttekintettük. A bemutatott rajzokon feltüntetett, tervezett létesítmény az Invitech Megoldások Zrt. tárgyban szereplő nyomvonalas hírközlési létesítményeit (MÁV-tól bérelt optikai, kábeltelevízió és optikai hálózatát)

NEM ÉRINTI

Az Invitech Megoldások Zrt. kikötései:

A kivitelezéshez feltétel nélkül hozzájárulunk. Jelen nyilatkozat 1 évig érvényes, és nem mentesít a kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.


.....
kérelmező

 **Invitech** SOLUTIONS
INVITEL CSOPORT
Invitech Megoldások Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4
Adószám: 25568509-2-12
HU25568509
72


.....
Kávássy Sándor



UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92
www.upc.hu

Cég:
Vezérszál Kft.
Ér utca 3. 1/7.
Nyíregyháza
4400

Tel.: Fax:
postmaster@vezerszal2001.t-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Nyíregyháza . kerület, Szellő utca . - Mogoró utca .
Nyíregyháza Sastóhegyi úton elválasztás nélküli gyalog- kerékpárút kialakítása
Tsz: 515/17 Rsz:

DocID:90758

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV I

Készült: **2017.07.06.**-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

ifj. Major Ferenc, Vezérszál Kft., valamint
Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményhálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft. Műszaki igazgatói utasítása értelmében „ÉRINTI” bélyegző csak abban az esetben adható ki ha a terv egy másolati példányát a közműegyeztetőnek átadják, valamint számlával igazolja a tervező , hogy megvette a UPC szakági hálózat megfelelő térképét.

A hossz- és keresztaszelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatók, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépitményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárókban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéljük a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bárminemű rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Jelen jegyzőkönyv az "ÉRINTI" bélyegzővel együtt, mindkét fél részéről aláírva, a kiállítás napjától 180 napig érvényes.

Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!

VEZÉRSZÁL KFT.
4400 Nyíregyháza,
Ér utca 3. 1/7.

.....
ifj. Major Ferenc
tervező

UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adószám: 2180972762-44

.....
Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás


Budapest, 2017.07.06.

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

kozmu@upc.hu



UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92
www.upc.hu

Cég:
Vezérszál Kft.
Ér utca 3. 1/7.
Nyíregyháza
4400

Tel.: Fax:
postmaster@vezerszal2001.t-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Nyíregyháza . kerület, Sóstóhegyi út . - .
Nyíregyháza Sástóhegyi úton elválasztás nélküli gyalog- kerékpárút kialakítása
Tsz: 515/17 Rsz:

DocID:90750

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV I

Készült: **2017.07.06.**-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

ifj. Major Ferenc, Vezérszál Kft., valamint
Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményhálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft. Műszaki igazgatói utasítása értelmében „ÉRINTI” bélyegző csak abban az esetben adható ki ha a terv egy másolati példányát a közműegyeztetőnek átadnak, valamint számlával igazolja a tervező , hogy megvette a UPC szakági hálózat megfelelő térképét.

A hossz- és keresztaszelvénny-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terheli.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatóak, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépitményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárókban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszélnek a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.


A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járulunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)


A UPC hálózatban okozott bárminemű rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Jelen jegyzőkönyv az "ÉRINTI" bélyegzővel együtt, mindkét fél részéről aláírva, a kiállítás napjától 180 napig érvényes.

Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!


VEZÉRSZÁL KFT.
4400 Nyíregyháza
Értekező 3. 1/7

.....
ifj. Major Ferenc
tervező


UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adószám: 18952792-44

.....
Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2017.07.06.

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

kozmu@upc.hu



UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92
www.upc.hu

Cég:
Vezérszál Kft.
Ér utca 3. 1/7.
Nyíregyháza
4400

Tel.: Fax:
postmaster@vezerszal2001.t-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Nyíregyháza . kerület, Sóstóhegyi út . - Kemecsei út .
Nyíregyháza Sástóhegyi úton elválasztás nélküli gyalog- kerékpárút kialakítása
Tsz: 515/17 Rsz:

DocID:90752

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

Készült: **2017.07.06.**-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

ifj. Major Ferenc, Vezérszál Kft., valamint
Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. aléptítményhálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft. Műszaki igazgatói utasítása értelmében „ÉRINTI” bélyegző csak abban az esetben adható ki ha a terv egy másolati példányát a közműegyeztetőnek átadnak, valamint számlával igazolja a tervező , hogy megvette a UPC szakági hálózat megfelelő térképét.

A hossz- és keresztjelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatóak, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépítményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárokban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszélnek a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.


A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járulunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)


A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Jelen jegyzőkönyv az "ÉRINTI" bélyegzővel együtt, mindkét fél részéről aláírva, a kiállítás napjától 180 napig érvényes.

Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!


VEZÉRSZÁL KFT.
4400 Nyíregyháza,
Ér utca 3. 17.

.....
ifj. Major Ferenc
tervező


UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adószám: 18592792-44

.....
Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás


Budapest, 2017.07.06.

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

kozmu@upc.hu



UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92
www.upc.hu

Cég:
Vezérszál Kft.
Ér utca 3. 1/7.
Nyíregyháza
4400

Tel.: Fax:
postmaster@vezerszal2001.f-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Nyíregyháza . kerület, Sóstóhegyi út . - Szerkő utca .
Nyíregyháza Sástóhegyi úton elválasztás nélküli gyalog- kerékpárút kialakítása
Tsz: 515/17 Rsz:

DocID:90754

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV I

Készült: **2017.07.06.**-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

ifj. Major Ferenc, Vezérszál Kft., valamint
Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépitményhálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft. Műszaki igazgatói utasítása értelmében „ÉRINTI” bélyegző csak abban az esetben adható ki ha a terv egy másolati példányát a közműegyeztetőnek átadják, valamint számlával igazolja a tervező , hogy megvette a UPC szakági hálózat megfelelő térképét.

A hossz- és keresztaszelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatóak, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépitményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárókban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéli a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunkulunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)


A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Jelen jegyzőkönyv az "ÉRINTI" bélyegzővel együtt, mindkét fél részéről aláírva, a kiállítás napjától 180 napig érvényes.

Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!


VEZÉRSZÁL KFT.
4400 Nyíregyháza,
Ér utca 3. 17

.....
ifj. Major Ferenc
tervező


UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adószám: 153572702-44

.....
Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás


Budapest, 2017.07.06.

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

kozmu@upc.hu



UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92
www.upc.hu

Cég:
Vezérszál Kft.
Ér utca 3. 1/7.
Nyíregyháza
4400

Tel.: Fax:
postmaster@vezerszal2001.t-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Nyíregyháza . kerület, Sóstóhegyi út . - Korányi Frigyes utca .
Nyíregyháza Sástóhegyi úton elválasztás nélküli gyalog- kerékpárút kialakítása
Tsz: 515/17 Rsz:

DocID:90755

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV I

Készült: **2017.07.06.**-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

ifj. Major Ferenc, Vezérszál Kft., valamint
Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményhálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft. Műszaki igazgatói utasítása értelmében „ÉRINTI” bélyegző csak abban az esetben adható ki ha a terv egy másolati példányát a közműegyeztetőnek átadnak, valamint számlával igazolja a tervező , hogy megvette a UPC szakági hálózat megfelelő térképét.

A hossz- és keresztaszelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terheli.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatóak, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépitményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárokban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszélnek a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járulunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.


A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Jelen jegyzőkönyv az "ÉRINTI" bélyegzővel együtt, mindkét fél részéről aláírva, a kiállítás napjától 180 napig érvényes.

Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!

VEZÉRSZÁL KFT.
4400 Nyíregyháza,
Ér utca 3. 1/7.



.....
ifj. Major Ferenc
tervező

UPC Magyarország Kft
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adószám: 15302782-44

.....
Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2017.07.06.

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

kozmu@upc.hu



UPC Magyarország Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92
www.upc.hu

Cég:
Vezérszál Kft.
Ér utca 3. 1/7.
Nyíregyháza
4400

Tel.: Fax:
postmaster@vezerszal2001.t-online.hu
Megrendelő:

Terv:
Nyíregyháza . kerület, Sóstóhegyi út . - Kemecsei út .
Nyíregyháza Sástóhegyi úton elválasztás nélküli gyalog- kerékpárút kialakítása
Tsz: 515/17 Rsz:

DocID:90757

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

Készült: **2017.07.06.**-án, a UPC Magyarország Kft. hivatalos helységében

Jelen vannak:

ifj. Major Ferenc, Vezérszál Kft., valamint
Paróczy Balázs egyeztető UPC Magyarország Kft. részéről

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményhálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A UPC Magyarország Kft. Műszaki igazgatói utasítása értelmében „ÉRINTI” bélyegző csak abban az esetben adható ki ha a terv egy másolati példányát a közműegyeztetőnek átadnak, valamint számlával igazolja a tervező , hogy megvette a UPC szakági hálózat megfelelő térképét.

A hossz- és keresztjelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárrakkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatóak, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC aléptímenyi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárokban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (lev.cím: 1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéljük a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Jelen jegyzőkönyv az "ÉRINTI" bélyegzővel együtt, mindkét fél részéről aláírva, a kiállítás napjától 180 napig érvényes.

Kérjük az aláírt jegyzőkönyvet részünkre visszaküldeni!

VEZÉRSZÁL KFT.
4400 Nyíregyháza,
Ér utca 9. 1/7

.....
ifj. Major Ferenc
tervező

u.

UPC Magyarország Kft
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adószám: 249972762-44

.....
Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2017.07.06.

Közműegyeztelési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

kozmu@upc.hu