

2018. Január 23.

# HUMUSZGAZDÁLKODÁSI TERV M1

PAZONYI TÉR

KIVITELEZÉSI TERV  
MŰSZAKI LEÍRÁS

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.

Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell!

A kivitelezési munkákat szakkivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani!

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban.

A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a meglévő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható.

**2018.01.23.**

2018. január 8.

1, A tervezett földmunkákkal, a talajfelszín megbontásával érintett terület pontos kimutatása (m<sup>2</sup>):

munkaárkok: 1718 m<sup>2</sup>

2, A letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének meghatározása (m<sup>3</sup>).  
Humuszos réteg vastagsága: 20 cm.

Ténylegesen letermelésre kerülő humuszos termőtalaj mennyisége: 344 m<sup>3</sup>

3, Ha a mentendő humuszos termőréteg alatti altalaj is megbontásra kerül, annak körülbelüli mennyisége:

munkaárok: 1492 m<sup>2</sup>

4, A mentett humuszos talaj, valamint altalaj tárolási helye: Helyben, a munkaárok mellett.

5, A mentett humuszos talajanyag hasznosítása:

tervezési terület egészén

terítési vastagság: 0-20 cm

hasznosított mennyiség: 344 m<sup>3</sup>

6, Helyben nem hasznosítható átruházásra kerülő talajanyag mennyiségének meghatározása:

0 m<sup>3</sup>

6, Az altalaj felhasználása, elhelyezése:

terítés a tervezési területen