SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	8F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/8. melléklet	5,0 m

Talajvíz:	Víztartalom Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 14. Mélysége: mtv.: -3,2 m nytv.: -3,1 m SO_4: - [mg/l] $a.CO_2$: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 14.

Rétegsor 109,60 mBf eov: 845663; 291966	Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap (Iszap + agyag) %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-súrűség t/m³	Kohézió kN/m²	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
1,1 sötétbarna, tömör kissé agyagos, iszapos homok		0	65,4	(34,6)		143,68		szervesanyag tartalom: 0,7%.		k=1,8E-07m/s		
2,2 sárgásbarna, tömör kissé agyagos, iszapos homok		0	73,0	18,8	8,2	30,64				k=6,1E-06m/s		
mtv.: -3,1m nytv.: -3,2m	9,99					(0,71)						
(5,0) szürkésbarna kissé agyagos, iszapos homok		0	72,0	21,8	5,4	10,30				k=5,42E-06m/s		

Rókabokori út:
1+159,0 km sz. tb.: 9,0m