SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	10F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/10. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 14. Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 14.

Rétegsor 112,20 mBf eov: 845001; 292096	Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-súrűség t/m³	Kohézió kN/m²	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
1,1 sötétbarna, vöröses árny., tömör kissé agyagos, iszapos homok		0,5	73,8	20,9	4,7	9,47				k=5,28E-06m/s		
2,1 szürkésbarna iszapos homok												
(3,0) barnásszürke kissé agyagos, homokos iszap		1,2	46,4	44,1	8,3	22,42				k=2,85E-06m/s		

Rókabokori út:
0+483,2 km sz. tj.: 11,9m