SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	12F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/12. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom φ Sodrási és folyási határ 20 40 60 80 100	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 14. Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]		22/2017.	2017. 08. 14.

Rétegsor 114,50 mBf eov: 844629; 292191	Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-sűrűség t/m³	Kohézió kN/m²	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
0,1 barna, humuszos homok												○
1,1 barna, vöröses, kissé iszapos homok	φ	0	94,4	5,5	0,2	2,86				k=5,19E-05m/s		○
	φ	0	35,9	54,7	9,4	23,29				k=2,47E-06m/s		○
(3,0) sárgásbarna kissé agyagos, homokos iszap												○
Rókabokori út: 0+096,3 km sz. tj.: 14,7m												