SÁNDOR Geotechnika Kft.
2049 Diósd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai fúrásszelvény

14F.

Munka:
Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/14. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.
Dátum: 2017. 08. 15.
Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m
SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l]
Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]

Víztartalom ϕ
Sodrási és folyási határ
20 40 60 80 100

Munka száma: 22/2017.

Feltárás dátuma: 2017. 08. 15.

Rétegsor
108,65 mBf eov: 847144; 292680

	Rétegsor	Plasztikus index	Kavics	Homok	Iszap	Agyag	U (Ic)	Hézag-tényező	Térfogat-súrűség	Kohézió	Súrlódási szög	Összenyo-módási mod.	Mintavétel
	%	%	%	%	%	%		e	t/m³	kN/m²	fok	MPa	
0,7	barna köves homok, feltöltés												○
1,2	sötétbarna, középtömör kissé agyagos, iszapos homok	ϕ	0,6	58,8	30,0	10,7	82,17				k=2,74E-06m/s		○
2,1	barna kissé agyagos homokos iszap	ϕ	0	59,6	26,0	14,4	132,7				k=3,36E-06m/s		○
(3,0)	szürkésbarna, tömör kissé agyagos, iszapos homok	ϕ	1,0	70,4	21,6	7,0	26,03				k=5,44E-06m/s		○

Legyező utca:
0+886,7 km sz. tj.: 14,8m