SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	15F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/15. melléklet	3,0 m

Talajvíz: -2,7m átázottság jelentkezett.	Víztartalom Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 15.	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 15.
Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m			
SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l]			
Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]			

Rétegsor 109,45 mBf eov: 847540; 292804	Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-sűrűség t/m³	Kohézió kN/m²	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
0,4 — 0,1m: barna humuszos homok barna köves homok, feltöltés												○
1,1 — sárgásbarna kissé iszapos homok		0	87,9	8,5	3,6	3,40				k=1,31E-05m/s		○
2,1 — szürkésbarna, merev kissé agyagos homokos iszap												○
(3,0) — barnásszürke, merev kissé agyagos homokos iszap		0	35,3	55,2	9,4	24,03				k=1,99E-06m/s		○

Dugonics utca:
1+307,4 km sz. tb.: 12,6m