SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	16F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/16. melléklet	3,0 m

Talajvíz: -2,7m átázottság jelentkezett.	Víztartalom ϕ Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 15.	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 15.
Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m			
SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l]			
Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]			

Rétegsor 110,10 mBf eov: 847722; 292207	Plasztikus index %	Kavics %	Homok %	Iszap %	Agyag %	U (Ic)	Hézag-tényező e	Térfogat-súrűség t/m³	Kohézió kN/m²	Súrlódási szög fok	Összenyo-módási mod. MPa	Mintavétel
0,3 sötétbarna tömör köves homok, feltöltés												○
1,7 sötétbarna, vöröses árny., kemény kissé agyagos homokos iszap	ϕ	1,3	47,6	45,0	6,2	13,61				k=2,98E-06m/s		○
2,1 szürkésbarna, merev												○
(3,0) szürkésbarna iszapos homok		ϕ	69,1	24,1	6,8	20,58				k=4,22E-06m/s		○

Derkovits utca:
0+653,3 km sz. tj.: 10,6m