SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	7F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/7. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom ϕ Sodrási és folyási határ 20 40 60 80 100	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 14. Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m SO_4: - [mg/l] a.CO_2: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]		22/2017.	2017. 08. 14.

Rétegsor 112,40 mBf eov: 845951; 291964	Plasztikus index	Kavics	Homok	Iszap	Agyag	U (Ic)	Hézag-tényező	Térfogat-súrűség	Kohézió	Súrlódási szög	Összenyo-módási mod.	Mintavétel
	%	%	%	%	%		e	t/m^3	kN/m^2	fok	MPa	
0,6 sötétbarna, tömör kissé agyagos, iszapos homok												○
1,6 sárgásbarna, tömör kissé agyagos, iszapos homok	ϕ	0,3	70,7	23,6	5,4	17,20				k=3,97E-06m/s		○
(3,0) sárgásbarna, kemény kissé agyagos, homokos iszap	ϕ	1,0	56,5	34,4	8,1	25,29				k=2,67E-06m/s		○
Rókabokori út: 1+447,6 km sz. tb.: 15,1m												○