SÁNDOR Geotechnika Kft.	Geotechnikai fúrásszelvény	Munka:
2049 Diósd, Erzsébet utca 11. +36-20-332-4061 sandorcsaba.sns@gmail.com	9F.	Talajvizsgálati jelentés útépítés tervezséséhez Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein gazdaságfejlesztés és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Szerkesztette:	Méretarány:	Ellenőrizte:	Rajz száma:	Feltárás mélysége:
Sándor Csaba	M 1 : 100	Sándor Csaba	2/9. melléklet	3,0 m

Talajvíz: a fúrásban nem jelentkezett.	Víztartalom φ Sodrási és folyási határ	Munka száma:	Feltárás dátuma:
Dátum: 2017. 08. 14. Mélysége: mtv.: - m nytv.: - m SO_4: - [mg/l] $a.CO_2$: - [mg/l] NH_4: - [mg/l] Cl: - [mg/l] pH: - Mg_2: - [mg/l]	20 40 60 80 100	22/2017.	2017. 08. 14.

Rétegsor 112,50 mBf eov: 845350; 292024		Plasztikus index	Kavics	Homok	Iszap	Agyag	U (Ic)	Hézag-tényező	Térfogat-súrűség	Kohézió	Súrlódási szög	Összenyo-módási mod.	Mintavétel
		%	%	%	%	%		e	t/m^3	kN/m^2	fok	MPa	
1,6	barna, vöröses árnyalatú iszapos homok	φ	0,5	76,3	19,2	4,0	9,55				k=5,89E-06m/s		○
(3,0)	szürkésbarna kissé agyagos, homokos iszap	φ	0	42,0	47,9	10,2	35,98				k=2,41E-06m/s		○
	Rókabokori út: 0+839,6 km sz. tb.: 9,9m												